

2023年11月10日

送研中国支部 安全部会

(A班：中電工・岳南建設・大亞工業・田熊工業)

2023年度 安全部会A班（第2回）安全パトロール結果報告

1. 日 時 2023年11月10日(金)

2. 工 事 件 名 220kV広島西幹線No.2～10経年鉄塔建替工事
(工事請負者：岳南建設㈱ 施工班：岳南建設㈱直営班)

3. 参 加 者 ㈱中電工 送変電地中線部 次長 久富 孝之
岳南建設㈱ 広島支店長 松井 進
大亞工業㈱ 電力部 技術部長 上田 豊
田熊工業㈱ 工務部長 廣政 千里

4. 施 工 内 容 新設No.8 基礎工事（ベース部掘削）

5. 概 要 説 明 田中現場代理人より工事概要説明

6. パトロール実施結果

【良かった点】

- ・ 必用な掲示物が漏れなく掲示されていた。
- ・ 住宅地域により防音シートが設置されていた。
- ・ バックホーに削岩用アタッチドリルを装着させ、効率よく岩に削孔していた。
- ・ ドリルで削孔する際に出る粉じんに散水し飛散防止を行っていた。
- ・ 線下高さ17mの制限表示がされていた。

【気づき事項】

- ・ 作業場内への出入口に高さ制限の目安ロープを設置した方が良い。
- ・ 作業場内への出入口にトラック出入口看板を設置した方が良い。

【指導・助言】

- ・ 河川側への一部岩石が転落しているので撤去すること。また土砂流出防止としてトリカルネット等を設置すること。
- ・ 掘削高さが1.5m程度あるため昇降はしごを設置すること。
- ・ 燃料が無造作に置かれていたので片付けること。

以 上