２０２３年４月２１日

送研中国支部　安全部会

（A 班：大亞工業・岳南建設・田熊工業・中電工）

２０２３年度（第１回）安全部会　安全パトロール結果報告（案）

１．日　　時　　２０２３年４月２１日（金）９：３０～１１：００

２．工事件名　　新広島幹線線電線張替工事（一期）【１－１工区】

【　工事請負者：㈱中電工・日本リーテック㈱　　施工班：幸栄電設㈱　】

３．参 加 者

大亞工業㈱	電力部　技術部長	上田　豊
岳南建設㈱	広島支店長	松井　進
田熊工業㈱	工務部部長	廣政　千里
㈱中電工	送変電地中線部 次長	久冨　孝之

４．施工内容　　№４　　電力線　弛度調整

５．概要説明　　蔵内現場代理人より工事概要説明

６．パトロール実施結果

【良かった点】

・巡視路は整備され、転落しそうな箇所には手摺ロープを設置していた。
・鉄塔敷地内は、資機材が整理整頓されていた。
・緊線ウインチの回転部にカバーと注意表示が設置していた。
・現場にＷＢＧＴ計を配置し、熱中症対策がされていた。
・緊線ウインチの前側にキトーの止め金具が取付けられていた。
・使用していない通いロープは鉄塔下部に固縛されていた。
・巡視路橋が単管パイプで補強され、安全に運搬しやすいように施工されていた。また、耐荷重の表示していた。
・緊線ウインチに接地が取付けてあり、誘導対策に配慮していた。

【気づき事項】

・特になし

【指導・助言】

・鉄塔作業用地の区画ロープ入口に、立入禁止看板を設置するよう指導した。
・休憩場所に安全掲示板、施工体制、緊急連絡体制等が掲示してあったが、テントを開けていなかったので、作業中は安全掲示物が見えるよう指導した。
・Ｂ脚に設置されていた垂直ロープのガイドが小ロープで固縛されていたので、標準の固定金具を取り付けるよう指導した。
・台付けワイヤロープの点検で、色テープを巻いて識別しているが、テープの表示がないものがあったので、テープを巻くよう指導した。

【現場代理人への要望】

・指導箇所の改善を要望し、引き続き安全作業の継続をお願いした。

【その他】

・№５のモノレール（１名乗り）の試乗により、現場移動の疲労軽減への効果等を確認した。

以　上