2023年11月17日
送研中国支部　安全部会
(B班：ｻﾝﾃｯｸ・東洋電気工業・日本ﾘｰﾃｯｸ・九建)

2023年度　安全部会B班(第2回)安全パトロール結果報告

1．日時　　2023年11月16日　9:15～12:00

2．工事件名　　110kV滝山川線No.85～93経年鉄塔建替工事
【工事請負者:㈱サンテック　施工班:(有)広兼建設】

3．参加者

㈱サンテック	八林　現場代理人
㈱サンテック	大上　送電工事部長
東洋電気工業㈱	難波　技術・営業部長
日本リーテック㈱	岡田　西日本電力支店長
㈱九建	神垣　広島支社支社長

4．施工内容　　№88　基礎工事(掘削工)

5．概要説明　　八林現場代理人より工事概要説明

6．パトロール実施結果の講評

【良かった点】
- 掘削穴内作業時に使用するフルハーネス墜落制止用器具の取付治具が設置されていた。これはサンテック様独自に考案されたもので、このたびの中電NWの「安全取り組み事例」として紹介されている。
- 通勤道で通行に支障となる支線に良く目立つ注意喚起の表示を設置していた。
- 作業用地の整理整頓が十分実施されていた。

【気づき・提案事項】
- 仮設ステージに巾木の無いところがあった。
- 岩盤掘削後の岩石の一部が不安定な状態であったので是正を要請した。
- 通勤道や敷地内に比較的急傾斜なところがあるので、必要な個所には転落防止対策を設置した方が良い。
- キャリア索道のロージングブロックが通行の支障となっていたので、使用しない時には上にあげるなどしておくこと。

以　上